



## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Gaurama

O presente cronograma tem por finalidade, descrever as etapas dos processos de instalação dos geradores fotovoltaicos:

Escola 01 – Presidente Vargas			
Descrição	Duração	Data início	Data fim
Elaboração projeto elétrico	2 dias	08/09/2021	09/09/2021
Aprovação projeto pela RGE Sul	30 dias	09/09/2021	09/10/2021
Instalação de estruturas	10 dias	09/09/2021	19/09/2021
Instalação painéis fotovoltaicos	10 dias	21/09/2021	01/10/2021
Instalação inversor / string box CA/CC	3 dias	04/10/2021	06/10/2021
Instalação aterramento/eletrodutos	3 dias	07/09/2021	11/09/2021
Comissionamento	1 dia	13/10/2021	13/10/2021
Solicitação de vistoria junto a RGE Sul	7 dias	14/10/2021	21/10/2021
Substituição medidor bidirecional	5 dias	22/10/2021	27/10/2021

Escola 02 - Criança Feliz

Descrição	Duração	Data início	Data fim
Elaboração projeto elétrico	2 dias	13/10/2021	15/10/2021
Aprovação projeto pela RGE Sul	30 dias	18/10/2021	18/11/2021
Instalação de estrutura	2 dias	18/10/2021	20/10/2021
Instalação painéis fotovoltaicos	2 dias	20/10/2021	22/10/2021
Instalação inversor / string box CA/CC	2 dias	25/10/2021	27/10/2021
Instalação aterramento/eletrodutos	2 dias	28/10/2021	29/10/2021
Comissionamento	1 dia	01/11/2021	01/11/2021
Solicitação de vistoria junto a RGE Sul	7 dias	19/11/2021	26/11/2021
Substituição medidor bidirecional	5 dias	29/11/2021	03/12/2021