

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
Obra: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde						
Município de Gaurama - RS						
Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde						
DESCRIÇÃO		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
Reforma da Unidade Básica de Saúde	31.573,29	15786,65	15.786,65			
Ampliação da Unidade Básica de Saúde	199.703,58					
Serviços iniciais	5.553,53	5.553,53				
Infraestrutura	60.837,32	30.418,66	30.418,66			
Supraestrutura	123.947,28		41.315,76	41.315,76	41.315,76	
Instalações elétricas	4.396,58				2.198,29	2.198,29
Instalações hidrossanitárias	968,98					968,98
	231.176,88	51.758,84	87.521,07	41.315,76	43.514,05	3.167,27
	100%	22,39%	37,86%	17,87%	18,82%	3,06%

Gaurama, 12 de junho de 2022.

Leandro Márcio Puton
Prefeito Municipal

PROJETTA Engenharia e Arquitetura
Responsável Técnico