

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Tomador: Prefeitura Municipal de Gaurama

Obra: Abrigo de veículos - Parque de Máquinas

Planilha Referência: 07/2022 Não desonerado

Item	Descrição	Valor Total (R\$)	Mês 01 (R\$)	Mês 02 (R\$)	Mês 03 (R\$)
1	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	805,67	805,67		
2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 - blocos	1100,75	1100,75		
3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - blocos	657,52	657,52		
4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM - blocos	607,45	607,45		
5	Tesouras metálicas, vão de 11,73m, banzos em Perfil U 100x40x2,00, e montantes e diagonais tesouras em Perfil U 92x30x2,00, incluso pintura de fundo, acabamento, montagem e instalação, conforme projeto.	23347,90		23347,90	
6	Terças em Perfil U enrijecido 100x40x17x2,00, comprimento 11,70m, incluso pintura de fundo, acabamento, montagem e instalação, conforme projeto.	15585,33		15585,33	
7	Pilares metálicos, altura de 4,50m, banzos em Perfil U 100x40x2,65, montantes e diagonais e perfil U 92x30x2.00, incluso pintura de fundo, acabamento, montagem e instalação, conforme projeto.	14923,40	14923,40		
8	Contraventamento em Barra redonda 3/8", incluso montagem e instalação, conforme projeto.	1702,35			1702,35
9	Ancoragem de pilar em Cantoneira 1/4" x 2", barra redonda 3/4", incluso pintura de fundo, acabamento, montagem e instalação, conforme projeto	2185,92	2185,92		

10	Telha de aluzinco TP 40 esp 0,5mm, incluso montagem e instalação, conforme projeto.	17288,88			17288,88
11	Cumeeira em aluzinco TP 40 esp 0,5mm, incluso montagem e instalação, conforme projeto.	1711,38			1711,38
12	Calha lateral, tipo colonial corte 33, incluso montagem e instalação.	3314,44			3314,44
		83230,98	20280,71	38933,23	24017,05

Gaurama, 01 de setembro de 2022.

Leandro Márcio Puton
Prefeito Municipal

PROJETTA Engenharia e Arquitetura
Responsável Técnico