

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Tomador: Prefeitura Municipal de Gaurama

Obra: Abrigo de veículos - Secretaria de Educação

Item	Descrição	Valor total (R\$)	Mês 01 (R\$)	Mês 02 (R\$)	Mês 03 (R\$)
1	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	805,67	805,67		
2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 - blocos	3470,14	3470,14		
3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 - estacas	1378,44	1378,44		
4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 - estacas	1516,72	1516,72		
5	Perfuração de estaca, diâmetro 40cm, incluso mobilização e desmobilização.	1456,24	1456,24		
6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - estacas	1578,05	1578,05		
7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - blocos	3464,86	3464,86		
8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM - blocos	1822,35	1822,35		
9	Tesouras metálicas, 21,19m de vão, banzos em Perfil U 100x40x2,65, Montantes e diagonais tesoura em Perfil U 92x40x2,00, incluso pintura de fundo, acabamento, montagem e instalação, conforme projeto.	33457,30		33457,30	
10	Terças em Perfil U enrijecido 100x40x17x2,00, vão de 17,10m, incluso pintura de fundo, acabamento, montagem e instalação, conforme projeto.	27150,96		27150,96	
11	Pilar metálico, altura de 5,48m, Banzos de pilares em Perfil U 127x50x2,65, Montantes e diagonais pilares em Perfil U 120x50x2,00 incluso pintura de fundo, acabamento, montagem e instalação, conforme projeto.	5114,88	5114,88		
12	Pilar metálico, altura de 5,69m, Banzos de pilares em Perfil U 127x50x2,65, Montantes e diagonais pilares em Perfil U 120x50x2,00 incluso pintura de fundo, acabamento, montagem e instalação, conforme projeto.	2753,01	2753,01		
13	Pilar metálico, altura de 5,00m, Banzos de pilares em Perfil U 127x50x2,65, Montantes e diagonais pilares em Perfil U 120x50x2,00 incluso pintura de fundo, acabamento, montagem e instalação, conforme projeto.	18919,02	18919,02		
14	Contraventamento em Barra redonda 3/8", incluso montagem e instalação, conforme projeto.	2837,25		2837,25	

15	Ancoragem de pilar em Cantoneira 1/4" x 2", Barra redonda 3/4", montagem e instalação, conforme projeto.	3355,36	3355,36		
16	Telha de aluzinco TP 40 esp 0,5mm, incluso montagem e instalação, conforme projeto.	34672,23			34672,23
17	Cumeeira em aluzinco TP 40 esp 0,5mm, incluso montagem e instalação, conforme projeto.	1711,38			1711,38
18	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	5711,38			5711,38
		151175,23	45634,73	63445,51	42094,99

Gaurama, 01 de setembro de 2022.

Leandro Márcio Puton
Prefeito Municipal

PROJETTA Engenharia e Arquitetura
Responsável Técnico