

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: Lavagem, correção de fissuras, reparos e pintura interna da edificação da Quadra da Escola Presidente Vargas

Município: Gaurama / RS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)	MÊS 01 (R\$)
1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - Incluso paredes, arquibancadas, pilares e estruturas/tesouras metálicas	M2	1311,10	3060,89	3060,89
2	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 - Correções de fissuras na quadra e elementos cimentícios (arquibancadas e outros)	M2	812,94	3296,84	3296,84
3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - Área útil da quadra (vermelho, amarelo e azul).	M2	502,42	37352,94	37352,94
4	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (branca)	M	456,35	5678,43	5678,43
5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - Traves handebol, futebol, basquete e vôlei	M2	12,00	194,95	194,95
6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (arredores da quadra e arquibancadas)	M2	525,28	12680,37	12680,37
7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 Paredes laterais - Parte interna	M2	262,70	5250,97	5250,97
8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 Tabela de madeira compensada	M2	7,56	72,60	72,60
				<b>67588,00</b>	<b>67588,00</b>

Gaurama, 27 de janeiro de 2023.

Leandro Márcio Puton  
Prefeito MunicipalPROJETTA Engenharia e Arquitetura  
Responsável Técnico